

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคึมชาติ – ป่าเตย ชุมชนดงสว่าง หมู่ 10	498,200	กองช่าง	✓	-	-	-	383,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน ชุมชนนาวัต ซอย 6 หมู่ 8 ชุมชนนาวัต	448,000	กองช่าง	✓	-	-	-	348,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฮ้าง ไปหนองไข่น้ำ ชุมชนนาดี หมู่ 4	495,000	กองช่าง	✓	-	-	-	380,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568
4	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน โคกช้างฮ้าย ซอย 2	626,000	กองช่าง	✓	-	-	-	486,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568
5	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน นาหว้า ซอย 10	200,000	กองช่าง	✓	-	-	-	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568
6	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน นาโพธิ์ ซอย 4	231,000	กองช่าง	✓	-	-	-	231,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
7	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน นาคำ ซอย 1	177,000	กองช่าง	✓	-	-	-	177,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568
8	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน ดงสว่าง ซอย 6 เชื่อมซอย C2	473,000	กองช่าง	✓	-	-	-	473,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568
9	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในชุมชน โคกช้างฮ้าย (ซอยหนองต๋าน)	185,000	กองช่าง	✓	-	-	-	185,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568
10	โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลนาหว้า	27,000	กองช่าง	✓	-	-	-	27,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
11	ย้ายห้องถังประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ และก่อสร้างฐานราก (ย้ายจากชุมชนโคกเจริญ หมู่ 11 ไปชุมชนโคกเจริญ หมู่ 11)	184,900	กองช่าง	✓	-	-	-	180,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ วัดป่าคำแห่วน หมู่ 3	487,000	กองช่าง	✓	-	-	-	477,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 15 กค. 2568
13	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในชุมชน นาโพธิ์ หมู่ 6	35,500	กองช่าง	✓	-	-	-	35,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
14	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในชุมชน ดงสว่าง หมู่ 10	48,000	กองช่าง	✓	-	-	-	47,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
15	ย้ายห้องถังประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ และก่อสร้างฐานราก (ย้ายจากชุมชน หนองมะแซว หมู่ 5 ไปชุมชนหนองมะแซว หมู่ 5)	188,200	กองช่าง	✓	-	-	-	182,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
16	ปรับปรุงห้องถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ชุมชนกุดตาก้า	106,000	กองช่าง	✓	-	-	-	103,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
17	ปรับปรุงห้องถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ชุมชนนาดี	106,000	กองช่าง	✓	-	-	-	103,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
18	ปรับปรุงห้องถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ชุมชนนาคำ	106,000	กองช่าง	✓	-	-	-	103,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
19	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาโพธิ์-ห้วยไผ่ หมู่ 6 ชุมชนนาโพธิ์	455,000	กองช่าง	✓	-	-	-	455,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหนองเรือ – ไร่สีสุก ชุมชนนาวัด หมู่ 8	1,619,000	กองช่าง	✓	-	-	-	1,619,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหนองเรือ- ไร่สีสุก ไปแยกโคกช้างฮ้าย – ดงสว่าง หมู่ 11 ชุมชนโคกเจริญ	1,934,000	กองช่าง	✓	-	-	-	1,934,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
22	ก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.09-008 สาย แยก อบจ.โคกกอก-นาวัด ไปชุมชนนาดี หมู่ที่ 4	6,877,000	กองช่าง	✓	-	-	-	4,996,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลนาหวัง	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ พัฒนา ฟื้นฟู บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ป่าดงกำพ้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรักษาน้ำ รักษา อนุรักษ์ดิน	10,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	2,300	กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณแนวป้องกันตลิ่งพัง ชุมชนโคกเจริญ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านจัดระเบียบชุมชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	147,900	กองการศึกษา	✓	-	-	-	124,236	ดำเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. ทต.นาหว้า อายุระหว่าง 2-5 ปีรายหัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	54,900	กองการศึกษา	✓	-	-	-	54,810	ดำเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. ทต.นาหว้า อายุระหว่าง 3-5 ปี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	496,200	กองการศึกษา	✓	-	-	-	391,905	ดำเนินการสนับสนุนฯ ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศพด.ทต.นาหว้า จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
5	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ - โรงเรียนบ้านนาวิ่งกุดตากล้า - โรงเรียน ตชด.บ้านหนองมะแซว - โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย - โรงเรียนบ้านดงสว่าง	1,658,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	1,551,300	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ - โรงเรียนบ้านนาวิ่งกุดตากล้า - โรงเรียน ตชด.บ้านหนองมะแซว - โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย - โรงเรียนบ้านดงสว่าง
6	โครงการเสริมสร้างป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการเด็กเยาวชนสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลนาวิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	219,990	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน
2	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ประจำปี 2568	20,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	19,150	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
3	โครงการโภชนาการที่ดี ลดโรค ลดพุง ประจำปี 2568	15,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	14,850	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2568
4	โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	3,000	กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2568	8,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	2,682	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2568	40,000	กอง สาธารณสุขฯ	✓	-	-	-	38,710	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ทำนุ บำรุง รักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี

(4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบล นาเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	150,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	145,165	ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาระหว่าง หมู่บ้าน ภายในตำบลนาเวียง ระหว่าง วันที่ 6-8 มกราคม 2568
2	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน เข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	19,970	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่ วัดภายในตำบลนาเวียง ในวันที่ 11 ก.ค. 2568
3	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน ออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	150,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	149,375	จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองดำน) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11
5	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาวิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	50,000	กองการศึกษา	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง	20,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	16,400	จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 16 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่น	250,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	235,700	กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ท้องถิ่นอื่น ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย. 2568
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประจำปี 2568	350,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	180,608	กิจกรรมดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2568
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	35,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	35,000	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ใน วันที่ 6 ธันวาคม 2567

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวที ประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เยาวชน (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง

(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	20,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	20,000	เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ในวันที่ 1 เมษายน 2568
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	20,000	กองการศึกษา	✓	-	-	-	20,000	เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนประจำตำบล (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-	13,900	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ/ ไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ